

Programul Operational Sectorial de Mediu 2007-2013 (2015) – POS MEDIU 2007-2013 (2015)

Implementarea si finalizarea Proiectului “Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bistrita-Nasaud”, Faza I, prin POS Mediu 2007-2013 (2015)

Actiuni realizate in cadrul aparatului tehnic al ADI Bistrita-Nasaud cu privire la **monitorizarea implementarii proiectului** “Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bistrita-Nasaud”:

- S-a urmarit situatia contributiilor incasate sau de incasat de la Consiliile Locale, ca parte de cofinantare a proiectului “Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bistrita-Nasaud”. Totodata, s-au transmis adrese de informare cu privire la valoarea partii de cofinantare a Consiliilor locale beneficiare ale investitiei.
- S-a procedat la inventarierea lucrarilor existente, in implementare, cele cuprinse in Master Plan si cele ce urmeaza a fi realizate din alte fonduri de catre toate primariile din judet, pentru infrastructura de apa si canalizare.
- Informarea UAT-urilor cu privire la procedura de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare catre Operatorul Regional SC AQUABIS SA
- S-a urmarit situatia petitiilor si sesizarilor inregistrate la sediul Operatorului Regional si al Autoritatii delegante
- S-a urmarit situatia investitii in infrastructura de apa si canalizare, realizate din economiile disponibile din Fondul de Coeziune – Axa 1 POS MEDIU 2007-2015
- Au fost organizate sedinte de lucru in vederea analizei si avizarii Organigramei si a Statului de Functii ale Operatorului Regional SC AQUABIS SA Bistrita.
- Monitorizarea si controlul modului de respectare a obligatiilor si responsabilitatilor asumate de Operatorul Regional prin Contractul de Delegare, cu privire la respectarea indicatorilor de performanță, executarea lucrărilor încredințate Operatorului și calitatea serviciilor furnizate utilizatorilor;
- Pentru atingerea indicatorilor financiari si manageriali propusi în Contractul de delegare, Asociatia a urmarit eficientizarea serviciilor în fiecare localitate, cresterea gradul de conectare din aria de deservire si reducerea pierderilor de apa nefacturata;
- A propus spre aprobare Planul de evoluție a tarifelor, corelat cu dezvoltarea și îmbunătățirea calității serviciilor și aprobarea anuală a tarifelor ajustate conform prevederilor legale, cu respectarea limitelor de suportabilitate ale populației și a principiului “poluatorul plătește”;
- A.D.I Bistrita-Nasaud a analizat, avizat si aprobat, tarifele Operatorului Regional SC AQUABIS SA Bistrita, pentru apa si canalizare, ori de cate ori a fost necesar, cu respectarea prevederilor contractului de imprumut al Operatorului cu BERD.
- In vederea delegarii serviciilor de alimentare cu apa si canalizare a Consiliilor locale, Asociatia a efectuat intalniri de lucru in teren cu reprezentantii constructorului, Operatorul regional si reprezentantii primariilor;
- ADI Bistrita-Nasaud a monitorizat, analizat si avizat procedura de modificare a Actului Constitutiv al Operatorului regional SC AQUABIS SA Bistrita, ca urmare a infiintarii unor puncte de lucru.
- Asociatia si-a imbunatatit comunicarea cu Operatorul regional in vederea atingerii obiectivelor comune asumate prin Contractul de Delegare;
- Au completat și actualizat Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa și de Canalizare si au informat regulat asociatii despre aceasta;

- ☑ ADI Bistrita-Nasaud a urmarit situatiile financiare si indicatorii de performanta ale Operatorului regional S.C AQUABIS S.A Bistrita;
- ☑ ADI Bistrita-Nasaud a monitorizat presa locala cu privire la articolele publicate in legatura cu proiectul "Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bistrita-Nasaud";
- ☑ Asociatia a asigurat, ca partener activ, interfața între Autoritățile locale și Operatorul Regional, privind aspectele de dezvoltare și de gestiune a serviciilor și coordonează politicile, strategiile locale si modalitatile de organizare a Serviciului, în vederea creșterii progresive a nivelului de acoperire ale acestuia;
- ☑ Urmărirea respectării de către membrii ADI Bistrița-Năsăud a prevederilor din Tratatul de aderare la Uniunea Europeană și a conformării la Directivele Europene în ceea ce privește calitatea apei și a epurării apelor uzate;
- ☑ Monitorizarea respectării angajamentelor asumate de catre delegatar fata de Operator prin clauzele contractuale stabilite prin contractul de delegare a gestiunii Serviciului;
- ☑ Acțiuni de susținere a membrilor ADI Bistrița-Năsăud în vederea atingerii și respectării standardelor europene privind protecția mediului, precum și creșterea capacității de atragere a fondurilor, în vederea realizării infrastructurii locale de apă și canalizare;
- ☑ Participarea la sedintele lunare a Contractelor de lucrari ale Proiectului "Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bistrita-Nasaud", prin care s-a urmarit modul in care se implementeaza lucrarile contractate in cadrul Proiectului.

A. Contractul de Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului

Data semnării contractului: 15.11.2010

Valoarea contractului: 8.813.514,96 lei

Contractant: SC Aecom Ingineria SRL

Data de finalizare a contractului: 31.12.2015

Stadiul fizic de implementare: 100%

Lucrări prevăzute în contract aflate în derulare:

- ✓ Asistență tehnică pentru managementul proiectului,
- ✓ Asistență tehnică din partea proiectantului.
- ✓ Asistență tehnică pentru publicitatea proiectului.
- ✓ Suport pentru activitatea de managementul pierderilor.

B. Contractul de Asistenta Tehnica pentru Supervizarea Lucrărilor

Data semnării contractului: 07.12.2010

Valoarea contractului: 10.268.895 lei

Contractant: Eptisa Romania SRL & Eptisa Servicios de Ingenieria SL Spania

Data de finalizare a contractului: 04.07.2015

Stadiul fizic de implementare: 100%

Lucrări prevăzute în contract și stadiul acestora:

- ✓ Asigurarea, în calitate de Inginer (conform prevederilor FIDIC), a supervizării contractelor de lucrări privind îmbunătățirea infrastructurii de alimentare cu apă și de canalizare,
- ✓ Urmărirea progresului lucrărilor, asigurarea controlului calității și a securității muncii,
- ✓ Verificarea rapoartelor Antreprenorilor, metodelor de lucru, a proiectelor și a documentelor tehnice.

C. Contractul de lucrări 1- Reabilitare rețele de distribuție apă și canalizare în Municipiul Bistrița, rețele de distribuție apă și aducțiuni în localitățile din SZAA Bistrița

Data semnării contractului: 10.10.2012

Valoarea contractului: 24.315.759, 93 lei

Contractant: SC Serbis SRL

Data de finalizare a contractului: 20.05.2014

Stadiul fizic de implementare: 99.29%.

Obiecte:

- Obiect 1- Reabilitare rețea de canalizare în mun. Bistrița
- Obiect 2- Reabilitare rețele de distribuție apă potabilă în mun. Bistrița
- Obiect 3 - Rețea distribuție Sărățel
- Obiect 4- Aducțiune apă potabilă Șieu-Odorhei
- Obiect 5- Rețea de distribuție Șieu- Odorhei
- Obiect 6- Rețea de distribuție Șintereag
- Obiect 7- Rețea de distribuție Cociu- Mogoșeni
- Obiect 8- Rețea de distribuție Nimigea

Lucrări prevăzute și executate în cadrul contractului:

- ✓ Extindere conducte aducțiune – 5.889 m
- ✓ Extindere rețele de distribuție a apei – 43.046 m
- ✓ Reabilitare rețele de distribuție a apei – 12.779 m
- ✓ Reabilitare rețele canalizare – 8.078 m
- ✓ Reabilitare racorduri canalizare – 515 buc.
- ✓ Reabilitare bransamente apă – 695 buc
- ✓ Bransamente apă – 1.489 buc
- ✓ Rezervoare noi – 2 buc.
- ✓ Stații pompare noi apă potabilă – 1 buc.

D. Contractul de lucrări 2- Stație de epurare apă uzată și colectoare de transfer pentru clusterelor Bistrița, Beclean, Salva, Sîngeorz-Bai

Data semnării contractului: 14.05.2012

Valoarea contractului: 73.511.468 lei

Contractant: Asocierea: Hidrocanal SRL (lider) și Von Roll BHU Umwelttechnik GMBH (asociat)

Data de finalizare a contractului: 10.11.2015

Stadiul fizic de implementare: 98.21%

Lucrări prevăzute și executate în cadrul contractului:

- ✓ Modernizare Stație de Epurare Bistrița 131.000 l.e
- ✓ Stație de Epurare noua Beclean 20.000 l.e
- ✓ Stație de Epurare noua Salva 20.000 l.e
- ✓ Stație de Epurare noua Sîngeorz Băi 12.000 l.e
- ✓ Colector nou Bata – Beclean – 12.651 m
- ✓ Colector nou apa uzată Nasaud – Salva – 3.059 m
- ✓ Colector nou apa uzată Rodna – Sangeorz-Bai – 11.247 m
- ✓ Stații de pompare transfer apă uzată – 9 buc.

E. Contractul de lucrări 3 - Reabilitare și extindere conducte de transport și aducțiuni apă potabilă în sistemul zonal de alimentare cu apă Bistrita

Din acest contract, în urma necesității reproiectării pentru Obiectul 4, a derivat un nou contract de lucrări - CL 3/1, ce va fi analizat mai jos.

Data semnării contractului: 22.06.2011

Valoarea contractului: 27.176.322,99 lei

Contractant: SC Hidroconstrucția SA

Data de finalizare a contractului: 11.02.2015

Stadiul fizic de implementare: 98.48 %

Obiecte:

Obiect 1 - Extindere conducta magistrală Podirei – Șintereag

Obiect 2 - Extindere conducta magistrală Șintereag - Nimigea de Jos

Obiect 3 - Extindere conducta magistrală Nimigea de Jos – Cociu

Obiect 4 - Reabilitare conducta magistrală Bistrița - Crainimăt - acest obiect face obiectul contractului CL 3/1

Obiect 5- Reabilitare cămine de vane și rețele în Bistrița

Lucrări prevăzute și executate în cadrul contractului:

- ✓ Extindere conducta aducțiune Podirei – Șintereag – 11.994 m
- ✓ Stație de pompare apă potabilă – 1 buc.
- ✓ Rezervor Șintereag – 1 buc.
- ✓ Extindere conducta aducțiune Șintereag - Nimigea de Jos – 8.715 m
- ✓ Rezervor Nimigea de Jos – 2 buc.

- ✓ Extindere conducta aductiune Nimigea de Jos – Cociu – 10.647 m
- ✓ Rezervor Cociu – 1 buc.
- ✓ Reabilitare conducta aductiune Bistrita – 10.626 m
- ✓ Reabilitare camine de vane – 17 buc.

F. Contractul de lucrări 3/1 - Reabilitare si extindere conducte de transport si aductiuni apa potabila in sistemul zonal de alimentare cu apa Bistrita - Reabilitare conducta magistrală Bistrița- Crainimăt

Data semnării contractului: 02.08.2013

Valoarea contractului: 6.398.295,12 lei

Contractant: SC Hidroconstrucția SA

Data de finalizare a contractului: 02.12.2015

Stadiul fizic de implementare: 100%

Obiecte:

Reabilitare conducta magistrală Bistrița - Crainimăt

Lucrări prevăzute si executate în cadrul contractului:

- ✓ Reabilitare conductamagistrală Bistrița – Crainimăt – 10.287 m

G. Contractul de lucrări 3/2 - Proiectare și execuție lucrări de racordare la rețeaua electrică a obiectivului „Reabilitare și extindere conducte de transport și aducțiuni apă potabilă sistemul zonal de alimentare cu apă Bistrița”

Data semnării contractului: 30.07.2014

Valoarea contractului: 422.201,37lei

Contractant: SC Electroursa Servcom SRL

Data de finalizare a contractului: 31.12.2014

Stadiul fizic de implementare: 100%

H. Contractul de lucrări 4- Extindere rețele de distributie a apei si canalizare in aria de deservire Beclean

Data semnării contractului: 03.01.2013

Valoarea contractului: 15.921.810,01 lei

Contractant: SC Serbis SRL

Data de finalizare a contractului: 03.12.2015

Stadiul fizic de implementare: 100%

Obiecte:

- Obiect 1 - Extindere rețea de canalizare în orașul Beclean
- Obiect 2 - Modernizare sistem de alimentare cu apă Beclean
- Obiect 3 - Rețea de canalizare Braniștea și Măluț
- Obiect 4 - Rețea de canalizare Bața-Reteag
- Obiect 5 - Rețea de canalizare Uriu- Cristeștii Ciceului
- Obiect 6 - Sistem de alimentare cu apă Căianu Mic- Căianu Mare

Lucrări prevăzute și executate în cadrul contractului:

- ✓ Extindere conducte aducțiune – 11.245 m
- ✓ Extindere rețele de distribuție a apei – 11.218 m
- ✓ Extindere rețele de canalizare – 18.265 m
- ✓ Stație de pompare apă potabilă – 1 buc.
- ✓ Stație de pompare apă uzată – 5 buc.
- ✓ Rezervoare noi – 2 buc.
- ✓ Bransamente apă – 515 buc.
- ✓ Racorduri canalizare – 657 buc.

I. Contractul de lucrări 5- Stație de Tratare noua pentru localitatea Beclean

Valoarea contractului: 21.670.805,86 lei

Contractant: CML.RO SRL & Aqua Residuos Y Medio Ambiente SA, Barcelona

Data de finalizare a contractului: 11.12.2013

Stadiul fizic de implementare: 100 %

J. Contractul de lucrări 6- Reabilitare și extindere rețele de distribuție a apei și canalizare în localitățile Nasaud, Salva, Sangeorz-Bai și Maieru; Aducțiuni apă potabilă pentru localitățile Rebra-Nasaud și Maieru –contractul a fost reziliat la data de 19.10.2015 și fazat pentru POIM 2014 - 2020

Obiecte:

- Obiect 1- Rețea de canalizare menajeră Salva
- Obiect 2- Reabilitare conductă de aducțiune și sistem de alimentare cu apă Năsăud
- Obiect 3 – Extindere și reabilitare sistem de alimentare cu apă Telciu
- Obiect 4- Extindere și reabilitare rețele de canalizare Sîngeorz Băi
- Obiect 5- Rețea de canalizare Maieru și Anieș
- Obiect 6- Reabilitare sistem de alimentare cu apă Maieru și Anieș
- Obiect 7- Extindere și reabilitare rețele de alimentare cu apă Sîngeorz Băi

K. Contractul de lucrări 7- Extindere rețele de distribuție a apei, canalizare și stație de epurare în Feldru

Data semnării contractului: 05.09.2012

Valoarea contractului: 11.791.819 lei

Contractant: Asocieria -Mis Grup SRL (lider) -AQUA RESIDUOS Y MEDIO AMBIENTE SA
-Allplan Proiect SRL

Data de finalizare a contractului: 08.03.2015.

Stadiul fizic de implementare: 99,10%

Obiecte:

Obiect 1 - Extindere rețea de distribuție Feldru

Obiect 2- Stație de epurare Feldru

Obiect 3- Extindere rețele de canalizare Feldru

Lucrări prevăzute și executate în cadrul contractului:

- ✓ Extindere rețele de distribuție a apei – 2.000 m
- ✓ Bransamente apă – 120 buc.
- ✓ Extindere rețele de canalizare – 7.091 m
- ✓ Stație epurare nouă 7.000 l.e – 1 buc.
- ✓ Stație de pompare apă uzată – 2 buc.
- ✓ Racorduri canalizare – 438 buc.

L. Contractul de servicii pentru auditul proiectului

Data semnării contractului: 11.03.2013

Valoarea contractului: 175.002 lei

Contractant: SC BDO Audit SRL

Data de finalizare a contractului: 10.05.2016

Stadiul fizic de implementare: 100%

Lucrări prevăzute în contract și stadiul acestora: auditul proiectului.

M. Contractul de lucrări 8 - Extindere de rețele de alimentare cu apă, canalizare, tratare ape uzate și bransamente individuale în localități din județul Bistrița-Nasaud, finanțat prin POS Mediu 2007-2013 (2015- Iunie 2016)- cunoscut sub denumirea de „ contracte de lucrări finanțate din ECONOMII rezultate din proiect”, au cuprins de 3 loturi, respectiv:

LOT 1 - Extinderea retelelor de apa si canalizare, tratare apa potabila, statie de epurare ape uzate si statii de pompare apa/ape uzate, gospodarie apa si bransamente individuale in com. Sintereag, com. Sieu-Odorhei, com. Uriu, com. Nimigea si com. Chiuza, jud. Bistrita-Nasaud

Contractor: Asocierea SC Boccardo Entreprise SRL, SC MIS Grup SRL, SC AL Stom Company SRL si Hidrocanal SL, lider SC Boccardo Entreprise SRL

Valoare contract: 31.465.708,01 lei din care diverse si neprevazute 1.665.814,07 lei

Stadiul fizic de implementare: 100%

Obiecte:

Obiect 1. Extindere retea si bransament apa, in Comuna Nimigea, localitațile Nimigea de Sus, Mocod, Nimigea de Jos si Floresti, jud. Bistrița–Nasaud

Obiect 2. Extindere retea si bransament apa, in Comuna Nimigea, localitațile Mogoseni, Taure, Mintiu, jud. Bistrița–Nasaud

Obiect 3. Aductiune si Distributie apa potabila in localitatile Agrisu de Sus si Agrisu de Jos, Comuna Sieu Odorhei, jud. Bistrita-Nasaud

Obiect 4. Aductiune si distributie apa potabila in localitatea Bretea , comuna Sieu-Odorhei

Obiect 5. Retea de distributie apa in comuna Sieu Odorhei (Sieu-Cristur si Sirioara, suplimentare bransamente in Coasta si Sieu-Odorhei)

Obiect 6. Extindere retele apa in intravilan localitatile Sintereag, Sieu-Sfantu si Cociu, comuna Sintereag, jud. Bistrița-Năsăud

Obiect 7. Extindere rețea de canalizare menajera in comuna Uriu, județul Bistrița-Nasaud

Obiect 8. Sistem de colectare si canalizare a apelor uzate menajere si statie de epurare in comuna Chiuza, jud. Bistrita-Nasaud (neeligibil)

Lucrările prevăzute si executate prin contract pentru aceste obiecte sunt:

- ✓ Conducta apă potabilă – 58.293 m
- ✓ Branșamente alimentare cu apă – 1.959 buc.
- ✓ Conducte de canalizare – 49.595 m
- ✓ Racorduri la conducte de canalizare – 1.571 buc.
- ✓ Stație de epurare – 1 buc.
- ✓ Rezervoare – 7 buc.
- ✓ Statie de pompare apa uzata – 21 buc
- ✓ Statie de pompare apa si clorinare – 1 buc.

Numărul locuitorilor care beneficiază de investițiile în cadrul lotului 1 este de aproximativ 11.000 de beneficiari.

LOT 2 - Extindere retele de apa, canalizare, tratare ape uzate si bransamente individuale in localitati din com.Cetate, com. Budacu de Jos, com. Sieu-Magherus si mun. Bistrita (cart. Valea Rusului, Valea Castailor si Unirea), judetul Bistrita-Nasaud

Contractor: Asocierea SC Indeminarea Prodcom SRL, SC Sinecom SA si SC Constructii SA, lider SC Indeminarea Prodcom SRL

Valoare contract: 19.761.754,1 lei din care div. si neprev. 1.046.199,5 lei

Stadiul fizic de implementare: 96.12 %

Obiecte:

Obiect 9. Sistem de canalizare si statie de epurare in comuna Cetate, jud.Bistrita Nasaud

Obiect 10. Conducta de aductiune apa potabila Bistrita-comuna Budacu de Jos-comuna Cetate, judetul Bistrita Nasaud

Obiect 11. Extindere retele apa in intravilan localitatea Saratel, comuna Sieu-Magherus, jud. Bistrița-Năsăud

Obiect 12. Reabilitare retea apa str.Principala, cartier Unirea, municipiul Bistrita, jud.Bistrita-Nasaud

Obiect 13. Extindere retea apa str.Valea Castailor, pentru alimentarea cu apa a locatarilor si a pepinierii Silvice si bransament apa pentru pepiniera, municipiul Bistrita, jud. Bistrita-Nasaud

Obiect 14. Extindere alimentare cu apa potabila a cartierului Valea Rusului, municipiul Bistrita, jud. Bistrita-Nasaud

Obiect 15. Extindere retea publica de canalizare a apelor uzate menajere in cartierul Valea Rusului, municipiul Bistrita, jud. Bistrita-Nasaud- nu se lucrează încă.

Lucrările prevăzute si executate prin contractul de finanțare pentru aceste obiecte sunt:

- ✓ Conducte apă potabilă – 35.563 m
- ✓ Branșamente alimentare cu apă – 258 buc.
- ✓ Conducte de canalizare – 32.911 m
- ✓ Racorduri la conducte de canalizare – 998 buc.
- ✓ Stație de epurare – 1 buc.
- ✓ Statie de pompare apa uzata – 8 buc
- ✓ Statie de pompare apa si clorinare – 2 buc.
- ✓ Rezervoare – 3 buc.

Numărul locuitorilor care beneficiază de investițiile în cadrul lotului 2 este de aproximativ 11.500 de beneficiari.

LOT 3 - Extindere retele de apa, canalizare si bransamente individuale in com. Feldru si com. Sant, judetul Bistrita-Nasaud

Contractor: Asocierea SC. Mis Grup. SRL, SC Boccoardo Entreprise SRL, Hidrocanal SL, SC TCM Nord SA, lider SC. Mis Grup. SRL

Valoare contract: 25.854.369,4 lei din care div. si neprev. 1.368.746,33 lei

Stadiul fizic de implementare: 89,41 %

Obiecte:

Obiect 16. Extindere retea distributie apa potabila, in comuna Feldru Etapa II, jud.Bistrita-Nasaud

Obiect 17. Extindere retea canalizare, in comuna Feldru Etapa II, jud.Bistrita-Nasaud

Obiect 18. Sistem de alimentare cu apa in comuna Sant, jud.Bistrita-Nasaud

Obiect 19. Sistem de canalizare in comuna Sant, jud.Bistrita-Nasaud

Lucrările prevăzute si executate prin contractul de finanțare pentru aceste obiecte sunt:

- ✓ Conducte apă potabilă – 28.582 m
- ✓ Branșamente alimentare cu apă – 968 buc.
- ✓ Conducte de canalizare – 33.441 m
- ✓ Racorduri la conducte de canalizare – 1.405 buc.
- ✓ Stație tratare (clorinare) – 2 buc.
- ✓ Rezervoare – 3 buc.
- ✓ Stație de pompare apă uzată – 16 buc
- ✓ Stație captare apă – 2 buc.

Numărul locuitorilor care beneficiază de investițiile în cadrul lotului 3 este de aproximativ 7.000 de beneficiari.

Toate aceste investiții, din cadrul celor 3 Loturi finanțate prin Economii de pe proiectul major, s-au finalizat cu procese verbale după cum urmează:

| | | |
|-------|---|-------------------------|
| LOT 1 | Proces verbal de recepție terminare lucrări | Nr.16956 din 31.08.2016 |
| | Proces verbal recepție finală | Nr. 3239 din 19.12.2017 |
| LOT 2 | Proces verbal de recepție terminare lucrări | Nr.6120 din 30.06.2016 |
| | Proces verbal recepție finală | Nr.1700 din 19.07.2017 |
| LOT 3 | Proces verbal de recepție terminare lucrări | Nr. 6535 din 18.08.2016 |
| | Proces verbal recepție finală | Nr.16140 din 28.08.2017 |